



RECEPTION DES TRAVAUX

PDV 0868/0869 SHELL CHAMPERRET

ITEM	DESIGNATION	REALISE	RESERVE	OBSERVATION
1	Avenue Porte de Champerret et boulevard de l'Yser			
1.1	Dépose des coffrets de dépotage et de toutes les tuyauteries passant sous trottoir avec remblai en gravement jusqu'au niveau 0m.00. Dégazage et neutralisation des tuyauteries ne pouvant être déposées hors trottoir.	✓		
1.2	Piste de dépotage à réaménager en trottoir		1	Travaux à réaliser par les services voiries de la ville de PARIS pour le compte de SHELL
1.3	Suppression de la pré-signalisation de la distribution de carburant (par la Ville de Paris) au compte de SHELL			x2 cotés
1.4	Suppression de la signalisation carburant sur les portiques des rampes d'accès véhicules et dépose du mât côté Paris.	✓		
2	A l'entresol, niveau bd périphérique, côté Paris:			
2.1	Dégazage et neutralisation au sable des 7 cuves de stockage de carburant. Dégazage et neutralisation de l'ensemble des conduites d'alimentation des volucompteurs et de remplissage des cuves.	✓		
2.2	Dépose des volucompteurs et réfection planché BA coupe-feu 2h sur les ouvertures.	✓		
2.3	Démolition des îlots et ragréage	✓		
2.4	Réfection plancher BA sur chaque ventilation basse d'extraction des vapeurs d'hydrocarbures.	✓		
2.5	Dépose et mise en décharge agréée des transformateurs au pyralène		1	Intervention prévue ultérieurement
2.6	Dépose des équipements des aires de lavage des véhicules.	✓		programmé fin Août
2.7	Dépose de la signalétique de distribution de carburant.	✓		
2.8	Fourniture et installation d'un portail d'accès sur clôtures rigides.	✓	1	2 panneaux + poteaux à changer et réglage Portail - + meuler boulons -
2.9	Cloisonnement des ouvertures de la boutique et annexes en contre plaqué.	✓		
2.10	Fourniture et installation de panneaux de clôture rigide type Sécurité pour sécuriser la station	✓		
2.11	Condamnation des portes d'accès entre la station et le parking VINCI.	✓		
2.12	Dépose des portes CF et mise en décharge agréée	✓	1	Souder Porte Piéton pour Fermeture (Piéton issue de secours) -

3	A l'entresol, niveau bd périphérique, côté Banlieue:			
3.1	Dégazage et neutralisation au sable des 7 cuves de stockage de carburant. Dégazage et neutralisation de l'ensemble des conduites d'alimentation des volucompteurs (hors parking) et de remplissage des cuves.	✓		
3.2	Dépose des volucompteurs et réfection plancher BA coupe-feu 2h sur les ouvertures.	✓		
3.3	Démolition des filots et ragréage	✓		
3.4	Réfection plancher BA sur chaque ventilation basse d'extraction des vapeurs d'hydrocarbures.	✓		
3.5	Dépose et mise en décharge agréée des transformateurs au pyralène		1	Intervention prévue ultérieurement
3.6	Fourniture et installation d'un boîtier de raccordement du TGBT pour réalimentation rapide des TGBT.			
3.7	Dépose des équipements des baies de lavage.	✓		
3.8	Dépose de la cuve d'huiles usées et démolition du local.	✓		
3.9	Dépose des installations d'air comprimé et des conduites d'alimentation des appareils	✓		
3.10	Dépose de la signalétique de distribution de carburant.	✓		
3.11	Fermeture des portes coupe feu	✓	1	Grandes Portes x 3 coulissantes à souder. + meuler boulons - + Souder Porte accès Piéden
3.12	Démontage total de la gaine de ventilation haute dans le futur couloir de sortie du parc	✓		
3.13	Mise en place de clôtures rigides de type sécurit au niveau des aires de services y compris portail d'accès	✓		
4	1er sous-sol (parc):			
4.1	Dépose des gaines et tuyauteries d'hydrocarbures avec ragréage béton et peinture du plafond	✓	1	File B et E tuyaux évacuation à chaque file de Poutre à démonter
4.2	Dépose de l'ensemble des gaines d'extraction d'air avec ragréage béton et peinture du plafond.	✓		
4.3	Dépose des installations de détection de fuites des canalisations double enveloppe.	✓		
4.4	Mise à niveau du réseau sprinkler suite à dépose des caissons.	✓		
5	2^{ème} sous-sol (parc):			
5.1	Nettoyage des séparateurs d'hydrocarbures et remise en service.	✓		
6	Autres			
	3 coffrets pompier à enlever sortie côté Banlieue RDC -		1	coffrets à enlever

Je soussigné Ian BENNETT représentant la Société COTEBA, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés par l'entreprise CASTRES au titre du marché en date du/...../2009, en présence de M. Sébastien MALLET responsable travaux.

Déclare :

(*)=> Que la réception est prononcée sans réserve avec effet à la date du/..../2009

(*)=> Que la réception est prononcée avec effet à la date du 26.5/2009 assortie des réserves mentionnées ci-dessus.

(*)=> ~~Rayer la mention inutile~~


L'entreprise et le Maître d'Œuvre conviennent que les travaux nécessités par les réserves ci-dessus seront exécutés dans un délai global de 30 Jours à compter de ce jour.

Fait à PARIS le 26/05/2009

Le maître d'ouvrage délégué

COTEBA

Ian BENNETT




Le maître d'œuvre

INGEOL CONSULTING

Alexis LARTIGUE


D. Bouvier



Le concessionnaire

Ville de PARIS

Jean-Michel GOUTAGNY



L'entreprise générale

CASTRES EQUIPEMENT

Sébastien MALLET

