



PRESENTATION DU 07/07/2021

LA PAGODE



LA RENAISSANCE DE LA PAGODE

57 bis, rue de Babylone
75007 PARIS

LA PAGODE

SOMMAIRE

I. LE PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

II. LES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE

III. PLANNING

IV. LA COMMUNICATION RIVERAIN

LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA


LE PLAN D'INSTALLATION CHANTIER



LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA

PLAN D'INSTALLATION CHANTIER







LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA


LES TRAVAUX DE GROS-OEUVRE




AUSCULTATION DU BATIMENT – Suivi mouvements




MICROPIEUX - VOILES PAR PASSES - TERRASSEMENT



Ouvrages provisoires
Pré-terrassement
Réalisation de la dalle de transfert




Terrassement et voile par passe en taupe




Butonnage


MICROPIEUX - VOILES PAR PASSES - TERRASSEMENT



Fin du terrassement
Rabattement de nappe



Réalisation du radier




Réalisation des nouveaux niveaux de plancher

LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA


EXPLICATION SCHEMATIQUE



LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA


EXPLICATION SCHEMATIQUE



LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA

EXPLICATION SCHEMATIQUE




LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA



PLANNING





LA COMMUNICATION RIVERAINS



LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA

NEWSLETTER

LA COMMUNICATION RIVERAINS

PLANNING DE BRUIT

DEGAINE

Newsletter Juillet 2021

Projet La Pagode

La Renaissance de La PAGODE
57 bis rue de Babylone
75007 Paris



PLANNING - AVANCEMENT DES TRAVAUX

Juin 2021

➔

Phase
Démolition -
Gros Œuvre
(12mois)

➔

Phase Second
Œuvre (9 mois)

➔

Livraison du
projet (1^{er}
semestre 2023)

L'AVANCEMENT DES TRAVAUX

Installations de chantier

Mise en place des palissades bois

Installation des bungalows du 19/07 au 20/07



Travaux de démolition, dépose et protection

Démolition du muret de clôture et du pavillon d'entrée



Dépose des vitraux, menuiseries, décors bois en conservation

Protection de la salle monument historique



VOS INTERLOCUTEURS

Camille GHEWY
Ingénieur Travaux Principale

Une boîte à lettre sera mise en place début juillet

A VENIR...

- Pré terrassement de la cours
- Réalisation des fondations en micropieux
- Commencement de la reprise sous-œuvre

Prochaine Parution
AOÛT 2021

Rédaction : Alberto Pereira

DEGAINE

PLANNING DE BRUIT MENSUEL

Projet La Pagode

La Renaissance de La PAGODE
57 bis rue de Babylone
75007 Paris



PLANNING DE BRUIT - JUILLET 2021

LEGENDE :

Niveau I Bruit ambiant - Engins chantier (vivants, déchargement...)

Niveau II Travaux en taque

Niveau III Travaux en extérieur

	Travaux	8h-12h	12h-18h	18h-20h	20h-22h	22h-06h	06h-08h	08h-12h	12h-18h	18h-20h	20h-22h	22h-06h	06h-08h	08h-12h	12h-18h	18h-20h	20h-22h	22h-06h	06h-08h	
Lundi 05/07																				
Mardi 06/07																				
Mercredi 07/07																				
Jeudi 08/07																				
Vendredi 09/07																				
Samedi 10/07																				
Dimanche 11/07																				
Lundi 12/07																				
Mardi 13/07																				
Mercredi 14/07																				
Jeudi 15/07																				
Vendredi 16/07																				
Samedi 17/07																				
Dimanche 18/07																				
Lundi 19/07																				
Mardi 20/07																				
Mercredi 21/07																				
Jeudi 22/07																				
Vendredi 23/07																				
Samedi 24/07																				
Dimanche 25/07																				
Lundi 26/07																				
Mardi 27/07																				
Mercredi 28/07																				
Jeudi 29/07																				
Vendredi 30/07																				
Samedi 31/07																				

LA PAGODE

VINCI CONSTRUCTION FRANCE

15

LA PAGODE

RENOVATION ET
AGRANDISSEMENT DU
CINEMA

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Nota : les schémas sont données à titre indicatif. Les études structurels et méthodologiques sont encore en cours à ce jour.