



---

**Réunion publique:  
Réaménagements de  
l'Avenue du Général Leclerc  
11 janvier 2024**

# Introduction

## Mot d'introduction par les élus

**01** Contexte

**02** Etat actuel  
provisoire

**03** Projet

**04** Réalisation


# 01

## Contexte

## Réflexion globale sur l'axe ...

Volonté à terme de créer un **axe qualitatif** pour les piétons, à **double sens** pour les vélos et **apaisé** pour la circulation


- Sur l'avenue Denfert Rochereau :
  - Création d'une piste cyclable sortante de Paris et végétalisation côté pair entre octobre 2023 et juin 2024
  - Réaménagement de la contre-allée côté impair post JOP
- Place Denfert Rochereau : études en cours – Réalisation Post JOP
- Général Leclerc nord : travaux terminés en 2023
- Général Leclerc sud : travaux entre janvier et juin 2024
- Porte d'Orléans : projet de restructuration à venir



## ... qui s'inscrit dans Plan Vélo 2021-2026 parisien

### Plan vélo 2021 - 2026

Schéma Directeur




Un axe du réseau métropolitain en deux tronçons :

- Entre la Place Denfert Rochereau et la Place Hélène et Victor Basch ( réalisé)
- Entre la Place Hélène et Victor Basch et la Porte d'Orléans ( à venir)

# ... comme dans le projet RER V

Le projet s'inscrit dans le cadre de la ligne VI du RER V.



# Éléments de programme

## Objectifs

- Création d'un axe sécurisant, capacitaire et continu
- Livrer les aménagements pour les JOPs
- Apaiser la porte d'Orléans




# 02

## Etat actuel provisoire

# Diagnostic

## Coupes


Tronçon : De Porte d'Orléans à Alésia avec la piste provisoire





# Diagnostic

## Plan de l'actuel : tronçon type entre Porte d'Orléans et Alésia



# Diagnostic

## Plan de l'actuel : tronçon type entre Porte d'Orléans et Alésia



# Diagnostic


## Plan de l'actuel : tronçon type entre Porte d'Orléans et Alésia



# 03

## Projet

# Projet : Modification des sens de circulation de la piste




# Projet Leclerc sud

## Création de 2 pistes cyclables unidirectionnelles avec mise à sens unique (sens entrant dans Paris) de l'avenue du General Leclerc

Les objectifs sont :



- Aménager deux pistes cyclables unidirectionnelles sécurisées
- Assurer les liaisons cyclables avec les rues adjacentes
- Apaiser la circulation en réduisant la largeur des voies
- Améliorer la circulation et l'accès aux bus (création de 4 quais bus)
- Favoriser le sens entrant par la mise en sens unique entrant de l'avenue (2 voies contre 1 existante)

Aménager une piste cyclable confortable et sécurisée d'environ 2m50 de large



# Projet Leclerc sud

Mise en sens unique (pour la circulation générale)



-> désengorgement de la Porte d'Orléans

**La mise en sens unique est prévue définitivement dès le début des travaux le 15 janvier**

# Projet Leclerc sud

Au niveau du n° 110 avenue du Général Leclerc – vue vers la place Victor et Hélène Basch



*Etat actuel*



*Etat projeté*

# Projet Leclerc sud

Au niveau du n° 128 avenue du Général Leclerc – vue vers la Porte d'Orléans



Etat actuel



Etat projeté

04

Réalisation

# Réalisation Leclerc sud

## Calendrier Leclerc sud

Phases	Date
Mise en unique	janvier 2024
Travaux	janvier à juillet 2024


# Réalisation Leclerc sud

## Phasage des travaux Leclerc sud

Phase 1 – 15/01 au 07/05 2024

- Pose d'emprise le 15 janvier entre Place V. et H. Basch la rue Alphonse Daudet
- Réalisation de 2 quais bus
- Déplacement d'îlots axiaux

-  Zone de travaux
-  Piste Cyclable
-  Bus / Vélo / Taxi / Livraison
-  Circulation générale





# Réalisation Leclerc sud

## Phasage des travaux Leclerc sud

Phase 2 – 06/02 au 04/03 2024

- Pose d'emprise le 06 février au niveau du quai bus Porte d'Orléans (sens vers Paris)
- Réalisation d'un quai bus (désamiantage)





# Réalisation Leclerc sud

## Phasage des travaux Leclerc sud

Phase 3 – 04/03 au 06/05 2024

- Pose d'emprise le 04/03 côté pair entre la place V. et H. Basch et Porte d'Orléans
- Réalisation d'un quai bus et pose de séparateur (désamiantage)





# Réalisation Leclerc sud

## Phasage des travaux Leclerc sud

Phase 4 – du 06/05 au 27/06 2024

- Pose d'emprise le 06/05 côté impair entre la rue Alphonse Daudet et la Porte d'Orléans
- Pose de séparateur (désamiantage)




# Réalisation Leclerc sud

## Phasage des travaux Leclerc sud

### Configuration de la chaussée en fin de travaux

Sens sortant :  
Voie BUS / TAXI / LIVRAISON  
Piste Cyclable

Sens entrant :  
2 voies de circulation générale  
Voie BUS / TAXI / LIVRAISON  
Piste Cyclable





**Merci**