



**Conseil de Quartier
DUPLEIX MOTTE PICQUET
17 novembre 2025**

Square Franck Bauer:

➤ Rénovation des clôtures:

- ❑ Travaux de maçonneries de mai à juin 2025
- ❑ Arrêt de chantier suite contentieux avec l'entreprise de serrurerie juillet à novembre 2026
- ❑ Mise en place de la clôture de fin novembre à décembre
- ❑ Remise en état des seuils d'entrée - Février 2026

➤ Reprise des sols en stabilisé et entourage des arbres 2026





Rénovation de l'aire de jeux, suppression du bac à sable 2026 suivant les crédits

Square Bela Bartok: travaux 2026-2027

Requalification de la zone technique

Rénovation des allées



Reprise des deux entrée Brazza

Square Bela Bartok:

- ❑ Rénovation de l'éclairage public PLAN CLIMAT septembre 2025
- ❑ Rénovation du jardin, rénovation des réseaux d'arrosage et massif phase1 septembre 2026
- ❑ Plantation et rénovation Phase 2 mars 2027
- ❑ PARISEINE pour la fermeture de la dalle

Square Bela Bartok:

□ Travaux d'extension des locaux de l'atelier J15NO septembre 2025-juin2026

Les locaux sociaux de l'atelier de jardinage du secteur J15NO sont situés actuellement dans le square.

Les locaux ont été jugés trop vétustes et dans le cadre de la politique de féminisation de la Direction un projet d'agrandissement a été décidé.

Un projet paysager autour du futur agrandissement sera réalisé.



Square Pablo Casals:

- Fermeture du jardin :mise en place de clôtures en 2026
- Rénovation d'une aire de jeux en 2026
- Implantation de brumisateur en 2026
- Aménagement d'une aire de détente avec des assises bains de soleil

Fermeture du jardin: pose de clôtures

Le jardin fait l'objet de désordres et d'incivilités récurrents:

- ✓ Des squatteurs agressifs stationnent dans le jardin.
- ✓ Tapage nocturne et dégradations des aires de jeux et du matériel d'exploitation.
- ✓ Dégradation du patrimoine végétal et des arbres
- ✓ Rixes et jets d'objets sur les forces de police par la passerelle dalle Beaugrenelle
- ✓ Circulation de deux roues motorisés et dangereux pour les usagers

Face à ces nombreux mésusages, la préfecture de police et la Mairie d'arrondissement souhaitent fermer le jardin et appliquer des horaires de fermeture.

Programme

- Fermeture nocturne du jardin
- Adopter un usage apaisé de la voie principale
- Mettre en sécurité le jardin lors des périodes de fort vent et avis de tempêtes.
- Poser une clôture barreaudée d'une hauteur identique à celle de la partie rue Ginoux EST et Emeriau.
- Poser des batteries de portillons pour limiter la circulation des 2 roues et sécuriser les jeunes enfants qui fréquentent les aires de jeux, identiques à la rue Ginoux.
- Poser des portails identiques à la rue Ginoux (visuel page 11) pour fermer le jardin.
- Harmoniser les différentes serrureries extérieures

Programme Localisation

Mise en place d'une
réhausse de
serrurerie

Mise en place d'un
portail double
ventaux et d'une
batterie de portillon

Mise en place d'une
clôture sur le muret
béton

Mise en place d'une
clôture barreaudée,
d'un portail double
ventaux et d'une
batterie de portillon


Mise en place d'un
portail double
ventaux et d'une
batterie de portillon



Programme

Mise en place d'un portail double rue Emeriau.

Portail double ventaux qui vient se raccorder sur la clôture existante




Projet: visuel portail 1 vantail fermé




Projet: visuel portail 1 vantail ouvert

Programme

Mise en place d'un portail rue Ginoux



Projet mise en place d'un portail




Projet: visuel portail 1 vantail ouvert

Programme

Mise en place d'une clôture et portail rue Héricart 14 ml

Mise en place d'un portail et d'une clôture
Le portail est identique à la page 22



Projet mis en place d'une clôture




Projet: visuel portail ouvert 2 vantaux


04 Programme

Mise en place d'une clôture et portail rue Héricart 14 ml

Mise en place d'un portail et d'une clôture



Projet mis en place d'une clôture



Planning: livraison juin 2026

- ❖ 6 semaines d'études Division et de rédaction des documents d'urbanisme **Fait**
- ❖ 2 mois d'instruction auprès du service d'urbanisme pour la DP (si le projet est validé par l'ABF)
- ❖ 8 à 10 semaines de préparation et fabrication de chantier pour le serrurier (délai contractuel)
- ❖ Insérer les travaux dans le plan de charge du prestataire (actuellement environ 2 mois)
- ❖ Réalisation du chantier environ 4 semaines.

Rénovation d'une aire de jeux



Aire de jeux actuelle
2-6 ans

Super Combi 3 FSW250

13+ / accueil – 19 usagers

Diversification de l'offre
du 15ème



Le Super Combi 3
FSW253
Orange, Grey, Blue